

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

RELATÓRIO DE OBRAS

DADOS	INFORMAÇÕES		
CONTRATO	012/2023	044/2022	044/2022
CONCORRENCIA	007/2023	PREGÃO 10.021/2022	PREGÃO 10.021/2022
OBRA	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS SITUADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA	MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO SÍTIO CACIMBA DO BARRO	MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO SÍTIO BAIXA GRANDE
TIPO	CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO
R\$ VALOR	R\$ 8.492.351,03	R\$ 163.050,08	R\$ 55.750,30
ETAPAS	16 MESES	2 MESES	2 MESES
INICIO DE OBRA	04/05/2023	18/05/2023	27/11/2022
STATUS	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	FINALIZADA
CONCLUSÃO	04/09/2024	18/07/2023	27/01/2023
CONTRATADA	FC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	FC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI	FC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI
CNPJ	36.413.553/0001-13	36.413.553/0001-13	36.413.553/0001-13
ENG. FISCAL	LUCIANO VIEIRA DE CASTRO	LUCIANO VIEIRA DE CASTRO	LUCIANO VIEIRA DE CASTRO
ENG. EXECUÇÃO	NANDERSON MELO PIMENTEL	NANDERSON MELO PIMENTEL	NANDERSON MELO PIMENTEL
R\$ EXECUTADO	R\$ 1.459.809,75	R\$ 114.604,24	R\$ 55.750,30
EVOLUÇÃO DE OBRA	18%	80%	100%
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

RELATÓRIO DE OBRAS

DADOS	INFORMAÇÕES		
CONTRATO	054/2022	60/2022	44/2022
CONCORRENCIA	03/2022	TOMADA DE PREÇO 004/2022	PREGÃO 10.021/2022
OBRA	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS NOS POVOADOS BREJINHO, CABOCLO E RUA NOVA	RESTAURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO ANTAS
TIPO	CONSTRUÇÃO	RESTAURAÇÃO	MANUTENÇÃO
R\$ VALOR	R\$ 1.798.267,98	R\$ 178.786,28	R\$ 115.737,42
ETAPAS	14 MESES	6 MESES	4 MESES
INICIO DE OBRA	18/10/2022	19/12/2022	17/02/2023
STATUS	EM ANDAMENTO	FINALIZADA	FINALIZADA
CONCLUSÃO	18/12/2023	19/06/2023	17/06/2023
CONTRATADA	Prudente & Cia Construções Ltda ME	MC Construções e assessoria eireli	FC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI
CNPJ	26.625.669/0001-62	07.343.585/001-58	36.413.553/0001-13
ENG. FISCAL	LUCIANO VIEIRA DE CASTRO	LUCIANO VIEIRA DE CASTRO	LUCIANO VIEIRA DE CASTRO
ENG. EXECUÇÃO	BRUNO GUSTAVO BATISTA SAMPAIO	ANTONIO DE SOUZA FILHO	NANDERSON MELO PIMENTEL
R\$ EXECUTADO	R\$ 1.054.264,35	R\$ 178.786,28	
EVOLUÇÃO DE OBRA	60%	100%	100%
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

RELATÓRIO DE OBRAS

DADOS	INFORMAÇÕES		
CONTRATO	22/2023	21/2023	
CONCORRENCIA	005/2022	004/2022	
OBRA	URBANIZAÇÃO DA LAGOA CAIÇARA	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL WELINGTON PÍNTO FONTES	
TIPO	CONSTRUÇÃO	CONSTRUÇÃO	
R\$ VALOR	R\$ 8.881.641,85	R\$ 3.204.500,00	
ETAPAS	24 MESES	16 MESES	
INICIO DE OBRA	05/05/2023	09/05/2023	
STATUS	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	
CONCLUSÃO	05/05/2025	03/08/2023	
CONTRATADA	CONY ENGENHARIA SERVIÇOS LtDA	MC Construções e assessoria eireli	
CNPJ	41.167.347/0001-00	07.343.585/001-58	
ENG. FISCAL	LUCIANO VIEIRA DE CASTRO	EMANUELA VIEIRA ANJOS	
ENG. EXECUÇÃO	JEAN SANDRO SANTOS DA SILVA	ANTONIO DE SOUZA FILHO	
R\$ EXECUTADO	R\$ 400.532,66	R\$ 339.323,97	
EVOLUÇÃO DE OBRA	5%	11%	
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS			